



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

AMA/UBS INTEGRADA AMERICANOPOLIS

1 Reunião Extraordinária Reforma do AMA/UBS Americanópolis.

2 Aos 28 dias do mês de Outubro do ano de 2020, às 09:20 horas, reuniu-se na
3 **Rua Cidade de Santos, 46, Americanópolis**, equipe de obras da secretária
4 de Saúde, da empresa MAS, CRS, STS, Supervisora técnica da SPDM,
5 Gerente da AMA/UBS Integrada Americanopolis e representantes do conselho
6 Gestor de Saúde e demais convidados, conforme lista em anexo. Abertura:
7 Engenheiro Thiago, inicia a reunião com uma rodada de apresentação e
8 informa que o recurso do BID foi liberado no valor de aproximadamente
9 R\$2.000.000,00, pois, o valor máximo do BID é de \$600.000,00 dolares, que
10 esse valor não seria suficiente para realizar a construção de um novo prédio no
11 lugar do container e nem para ampliação de várias salas, conforme a planta
12 realizada pela SPDM, com esse recurso, o prédio existente, será todo
13 reformado, com parte elétrica, hidráulica, pintura, infraestrutura para prontuário
14 eletrônico e adequações necessárias. Gerente Alcira informa que a unidade
15 está aguardando um processo de ampliação das equipes de ESF e polo de
16 Saúde Mental e nesse caso, seria necessário ampliação de salas para alocar
17 os profissionais e reativar a sala de RX, Engenheiro Thiago, informa que não
18 será possível contemplar mais seis salas, pois essa construção ficaria com
19 valor muito acima do disponível. Sra Emilia, conselheira gestora da AMA/UBS
20 Americanopolis, relata que a unidade está sem RX há 1 ano, que desde a
21 interdição não tem um refeitório adequado para os profissionais e que necessita
22 de uma sala para grupos e convivência dos idosos, Sr Thiago informa que com
23 o TA de 15% do valor, consegue contemplar a sala de RX, refeitório, sala de
24 convivência dos idosos e retirada do container interditado, que para construir



AMA/UBS INTEGRADA AMERICANOPOLIS

25 um novo prédio ou ampliar o número de salas o valor chegaria a \$6.000.000,00
26 .Sr João, membro da comissão de obras do conselho gestor do Jabaquara,
27 relatou que já viveram essa mesma situação em 2014, quando lutaram pela
28 ampliação da unidade e realizaram apenas reforma, gastando mais de
29 \$1.000.000,00, sem construção nova, que a população precisa da ampliação
30 das equipes de ESF, pois, tem idosos que precisam da visita dos médicos e
31 enfermeiros e não tem a equipe de saúde da família, informou que irá
32 conversar com os outros membros da comissão de obras e comissão
33 executiva. Sra Marisa, assistente social da AMA/UBS Americanopolis,
34 questiona como ficaria o terreno onde fica o container e o estacionamento dos
35 funcionários, Sr Thiago relata que não irá alterar o estacionamento dos
36 funcionários e que após a retirada do container o espaço poderia ser uma
37 ampliação do estacionamento. Sr João relata que não aceitam a reforma da
38 unidade, que estão lutando pela construção do novo prédio, que irão entrar no
39 Ministério Público, Sr Thiago informa que ele está no seu direito de procurar o
40 Ministério Público, mas que a empresa já está contratada e inicia a reforma até
41 o dia 06/11/2020 e encerra a reunião às 09:45h.

42

43 Participantes:

44 1- Maria Emilia - Usuário Titular

45 2- Mauricio Alberto Soukup– STS

46 3- Cleoni O. Tanaca – Supervisora Técnica SPDM

47 4- Thiago Alvares – Engenheiro SMS

48 5- Alcira Ap. Perobelli Leite Martini – Gerente AMA/UBS Americanopolis



AMA/UBS INTEGRADA AMERICANOPOLIS

- 49 6- Aline Barrence – Engenheira CRS
- 50 7- Simone P. do Vale – Supervisora Técnica Saúde Jabaquara / VI Mariana
- 51 8- João Batista Mariano – Comissão de Obras
- 52 9- Mauro Roberto Zanettin – Engenheiro Empresa MAS
- 53 10-Murilo Augusto P. Guidastre – Coordenador Empresa MAS
- 54 11-Raphael Gargiulo – Fiscal Obras
- 55 12-Victor Hugo de O. Neves – Fiscal de Obras
- 56 13-Marisa Alves Silva – Assistente Social AMA/UBS Americanopolis
- 57 14-Wilma T. Pugliese - CRS